



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chíncha - Ica

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0712 -2019/MDPN

Pueblo Nuevo, 23 de Setiembre del 2019

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO- CHINCHA

VISTO:

- i) El Expediente Administrativo N°2624-2019 de fecha 29 de Mayo de 2019,
- ii) El Informe N°1298-2019/JHSR/SGIDU-MDPN de fecha 17 de Junio de 2019,
- iii) El Informe N°077-2019-OC/MDPN de fecha 16 de Setiembre de 2019,

CONSIDERANDO:

Que las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, representan el vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, de conformidad del artículo del título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades –Ley N° 27972.

Que, el Art.194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N°27680-Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo II de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, señala que “Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno local, son entes que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”.

Que, mediante Informe N°1298-2019/JHSR/SGIDU-MDPN de fecha 17 de Junio de 2019, el Encargado de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Entidad Municipal, manifiesta que, con CARTA N° 034-CEL/SUPER -2018 y expediente N° 04357-2019 recepcionado con fecha 18/06/2019 de la Supervisión de Obra ING. CARLOS ESTUARDO ESPINOZA LOZA, Empresa Contratista: **CONSORCIO CELESTIAL integrado por la Empresa SERVICIOS, TRANSPORTES Y VENTAS MARTIN E.I.R.L. y la Empresa CONSTRUCTORA GC S.A.C.** remite liquidación de la Obra “Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau del Distrito de Pueblo Nuevo - Chíncha - Ica”- Primera Etapa (Meta Redes Secundarias)”, Asimismo mediante INFORME N° 0240- 2019/ JDRT/DOP/SGIDU-MDPN la División de Obras Públicas, señala que, revisada la documentación presentada referente a la Liquidación de obra se realizó observaciones a la misma, las cuales fueron subsanadas por la Empresa Contratista y Supervisor de obra, mediante Carta 0038-CEL/SUPER con expediente N° 04357-2019 de fecha 02 de setiembre del 2019, dando conformidad a la liquidación final de la obra, con los siguientes datos:

PRESUPUESTO BASE DE INVERSIÓN: Primera Etapa

S/. 1'840,545.91

(Resolución de Gerencia Municipal N° 343-2018-MDPN de fecha 10/10/2018)

Desagregado:

Ejecución de Obra	S/. 1 790,545.91
Supervisión de Obra	S/. 50,000.00





Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chíncha - Ica

186

MONTO CONTRATADO:

a) Por Elaboración de Expediente Técnico (Integral y primera etapa)

Proyectista: ING. CESAR GABRIEL MORI MENESES

Monto Aprobado (Contrato)			S/. 90,000.00
Monto Cancelado	C/P 3442	27/09/2018	S/. 82,800.00
Retención de 4ta categoría	C/P 3442-A	09/10/2018	S/. 7,200.00
Monto por Cancelar			S/. 0.00
Pagos efectuados a la EPS SEMAPACH S.A. por derecho de revisión y aprobación del Proyecto			
Monto pago colateral	C/P 1541	25/04/2018	S/. 20,000.00
Monto por saldo pago colateral	C/P 2110	22/05/2018	S/. 1,200.23
MONTO TOTAL CANCELADO			S/. 21,200.23



b) Por Ejecución de Obra (primera etapa)

Contratista: **CONSORCIO CELESTIAL, Integrado por las Empresas SERVICIOS , TRANSPORTES Y VENTAS MARTIN E.I.R.L. y la Empresa CONSTRUCTORA GC S.A.C.**

Monto Aprobado

MONTO CONTRATADO	07/12/2018	S/. 1 790,545.91
Monto por menores metrados (saldo a favor de la Entidad)		S/. 356,622.87
MONTO TOTAL DE EJECUCION		S/. 1,433,923.04
De los cuales:		
MONTO CANCELADO POR VALORIZACIONES A CUENTA		S/. 1,208,797.96
MONTO POR CANCELAR:		S/. 46,070.49
Por saldo de valorizaciones : S/. 18,759.15		
Por Reajustes de precios : s/. 27,311.34		
MONTO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO		S/. 179,054.59

DETALLE:

MONTO CONTRATADO					S/. 1 790,545.91
MONTO POR MENORES METRADOS					S/. 356,622.87
MONTO POR MENORES METRADOS (la Obra se ejecuto bajo la Modalidad de contratacion A Precios Unitarios los cuales se han conocido con exactitud y precision las cantidades o magnitudes requeridas existiendo menores metrados en la partida de suministro e instalacion de tuberias DN 160 mm PVC, lo cual ha generado un saldo a favor de la Entidad por el importe de S/. 356,622.87					S/. 356,622.87
MONTO TOTAL DE EJECUCION					S/. 1,433,923.04
MONTO TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA POR VALORIZACIONES A CUENTA					S/. 1,208,797.96
ADELANTO DIRECTO	171,892.80	C/P 4997	01/12/2018	171,892.80	179,055.00
		Detraccion	C/P 4948	01/12/2018	7,162.20
ADELANTO MATERIALES	343,784.81	C/P 5057	10/12/2018	343,784.81	358,109.18
		Detraccion	C/P 5058	10/12/2018	14,324.37
VAL N° 01	137,950.47	C/P 5567	19/12/2018	137,950.47	145,211.02
		Detracción	C/P 5568	19/12/2018	7,260.55
VAL N° 02	140,723.95	C/P 5657	29/12/2018	140,723.95	150,317.75
		Detraccion	C/P 5659	29/12/2018	9,593.80





Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chíncha - Ica

VAL N° 03	156,528.38	C/P 1415	16/04/2019	156,528.38	165,268.08
	Detracción	C/P 1416	16/04/2019	8,739.70	
VAL N° 04	15,810.96	C/P 1603	27/04/2019	15,810.96	16,469.74
	Detracción	C/P 1604	27/04/2019	658.78	
VAL N° 05	186,592.51	C/P 1607	27/04/2019	186,592.51	194,367.19
	Detracción	C/P 1608	27/04/2019	7,774.68	
MONTO POR CANCELAR POR SALDO DE VALORIZACIONES					S/. 46,070.49
Que de acuerdo a la valorización Final de Cierre realmente ejecutado asciende a S/. 1 406,611.70; del cual se autorizo como pago de valorizaciones a cuenta por el importe de S/. 1 208,797.96 y retencion de fiel cumplimiento por el importe de S/. 179,054.59. Quedando un saldo de S/. 18,759.15 por cancelar.					S/. 18,759.15
MONTO POR REAJUSTES DE PRECIOS					S/. 27,311.34
MONTO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO					S/. 179,054.59
RETENCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD	La Clausula Septima del Contrato de Obra, señala que el fiel cumplimiento se dara mediante retencion del 10% y revisada la documentacion que forma parte de la Liquidacion; se determina que la Entidad efectuo la retencion del fondo de garantia, solicitada mediante Valorizacion N° 01, 02 y 03.				
	Retencion de fiel cumplimiento efectuado en diciembre del 2018	C/P 5569	19/12/2018	S/. 36,302.76	S/. 36,302.76
	Retencion de fiel cumplimiento efectuado en diciembre del 2018	C/P 5658	29/12/2018	S/. 89,527.30	S/. 89,527.30
	Retencion de fiel cumplimiento efectuada en abril del 2019	C/P 1415	16/04/2019	S/. 53,224.53	S/. 53,224.53

c) Por Supervisión de Obra (primera etapa)

Ing. CARLOS ESTUARDO ESPINOZA LOZA

Monto Aprobado

- Contrato	13/12/2018	S/. 33,000.00
Monto Cancelado		S/. 29,700.00
Monto por concepto de devolucion de fondo de garantia		S/. 3,300.00

VAL N° 01	1,428.50	C/P 1373	11/04/2019	1,428.50	1,696.20
	Retencion de 4ta categoria	C/P 1991	23/05/2019	267.70	
VAL N° 02	5,478.53	C/P 1375	11/04/2019	5,478.53	6,098.40
	Retencion de 4ta categoria	C/P 1992	23/05/2019	619.87	
VAL N° 03	9,244.62	C/P 1377	11/04/2019	9,244.62	10,048.50
	Retencion de 4ta categoria	C/P 1993	23/05/2019	803.88	
VAL N° 04	4,836.35	C/P 1712	27/04/2019	4,836.35	5,256.90
	Retencion de 4ta categoria	C/P 2006	23/05/2019	420.55	
VAL N° 05	6,072.00	C/P 1711	27/04/2019	6,072.00	6,600.00
	Retencion de 4ta categoria	C/P 2468	19/06/2019	528.00	
Total cancelado					29,700.00
Retencion efectuado por la Entidad	Retencion del fondo de garantia	C/P 1374	11/04/2019	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00
	Retencion del fondo de garantia	C/P 1376	11/04/2019	1,650.00	S/. 1,650.00
MONTAL TOTAL RETENIDO					S/. 3,300.00
MONTO CONTRATADO					S/. 33,000.00

MONTO TOTAL DE INVERSION S/. 1 578,123.27



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chíncha - Ica

En consecuencia esta Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, expresa su conformidad de la liquidación de obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.H.H. MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA- ICA" PRIMERA ETAPA (META REDES SECUNDARIAS) en concordancia al Artículo N° 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no existen observaciones.

Que, mediante Informe N°077-2019-OC/MDPN de fecha 16.09.2019, la Encargada de la Oficina de Contabilidad de la Entidad Municipal, manifiesta que, de acuerdo a la revisión efectuada en el SIAF en la fase de girado referente a la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.H.H. MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA- ICA" PRIMERA ETAPA (META REDES SECUNDARIAS) se podido establecer lo siguiente:

Se ha determinado el pago efectuado a SEMAPACH SA por concepto de elaboración de Expediente Técnico por el monto de S/.21, 200.23 según cuadro:

CUADRO N°01

AÑO	SIAF	F	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	DENOMINACION	META	MONTO	FECHA	CHEQUE	
2018	1497	G	CSC	20163449669	EPS SEMAPACH	1541	OTROS GASTOS	0050	20,000.00	26/04/2018	03869814	
2018	2142		CSC	20163449669	S.A.	2110		0050	1,200.23	25/06/2018	03870087	
									21,200.23			

Asimismo se podido verificar que se han efectuado pagos por concepto de elaboración de expediente técnico en el año 2018 por el monto de S/.90,000.00 conforme se indica en el Cuadro 2:

CUADRO N°02

AÑO	SIAF	F	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	DENOMINACION	META	MONTO	FECHA	CHEQUE	
2018	3047	G	CSC	10214608362	MORIN MENESES CESAR GABRIEL	3442	ELBABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0050	82,800.00	28/09/2018	07316387	
2018	3047		A				0050	7,200.00	10/10/2018	18001934		
									90,000.00			

Que, al inicio de la obra y pago de valorizaciones se ha podido establecer que de acuerdo a los registros en el SIAF GL en el mes de Diciembre 2018 se efectuaron giros por concepto de adelanto directo, y adelanto de materiales así como el pago de valorizaciones N°01 y 02 de los cuales se efectuó las retenciones de garantía de fiel cumplimiento y que corresponden a los montos de S/.36, 302.76 y S/.89,527.30 correspondiente a las dos primeras valorizaciones pagadas en el año 2018, retención que suma el monto de S/.125,830.06, según cuadro

CUADRO N°03

AÑO	SIAF	F	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	DENOMINACION	META	MONTO	FECHA	CHEQUE						
2018	4805	G	CSC	20534477911	SERVICIOS, TRANSPORTES Y VENTAS MARTIN EIRL	4997	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0119	171,892.80	03/12/2018	18002551	ADELANTO DIRECTO					
2018	4805					4948		0119	7,162.20	03/12/2018	09031390						
2018	4911					5057		0119	343,784.81	11/12/2018	18002605	ADELANTO MATERIALES					
2018	4911					5058		0119	14,324.37	11/12/2018	09031430						
2018	5273					5567		0119	137,950.47	21/12/2018	18002955	VALORIZACION N°01					
2018	5273					5568		0119	7,260.55	20/12/2018	09031549						
2018	5273					5569		0119	36,302.76	20/12/2018	09031550	RETENCION					
2018	5407					5657		0119	140,723.95	31/12/2018	18002994	VALORIZACION N°02					
2018	5407					5659		0119	9,593.80	31/12/2018	09031606						
2018	5407					5658		0119	89,527.30	31/12/2018	09031605	RETENCION					
									958,523.01								

Que, en el año 2019 se continuo con la ejecución de la obra habiéndose dado cumplimiento al contrato suscrito y pagado al supervisor de obra Ing. ESPINOZA LOZA CARLOS ESTUARDO en 5 valorizaciones de las cuales se efectuó la retención de fiel cumplimiento en las dos primeras valorizaciones, por el monto de S/.1,650.00 cada uno sumando el monto retenido de garantía de fiel cumplimiento el importe de S/.3,300.00 conforme se puede verificar en el cuadro 4.



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chincha - Ica

CUADRO N°4

AÑO	SIAF	F	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	DENOMINACION	META	MONTO	FECHA	CHEQUE	
2019	1209					1373		0008	1,428.50	12/04/2019	19000711	PAGO N°01
2019	1209					1991		0008	267.70	27/05/2019	190001016	
2019	1209					1374		0008	1,650.00	12/04/2019	09032135	RETENCION
2019	1210					1375		0008	5,478.53	12/04/2019	19000710	PAGO N°02
2019	1210					1992		0008	619.87	27/05/2019	190001017	
2019	1210	G	CSC	10217906518	ESPIÑOZA LOZA CARLOS ESTUARDO	1376	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0008	1,650.00	12/04/2019	09032134	RETENCION
2019	1210					1377		0008	9,244.62	12/04/2019	19000709	PAGO N°03
2019	1211					1993		0008	803.88	27/05/2019	19001018	
2019	1556					1712		0008	4,836.35	29/04/2019	09032240	PAGO N°05
2019	1556					2006		0008	420.55	27/05/2019	19001031	
2019	1558					1711		0008	6,072.00	29/04/2019	09032241	PAGO N°06
2019	1558					2468		0008	528.00	21/06/2019	19001294	
									33,000.00			

Que, en el año 2019 en la medida del avance de obra y reporte de informes de conformidad se pago las valorizaciones 03 y 04 habiendo retenido en la tercera valorización el importe de S/. 53,224.53 correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento, los registros que se evidencia en el SIAF están en el cuadro N°05

CUADRO N°05

AÑO	SIAF	F	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	DENOMINACION	META	MONTO	FECHA	CHEQUE	
2019	1278							0119	171,892.80	03/12/2018	18002551	ADELANTO DIRECTO
2019	1278							0119	7,162.20	03/12/2018	09031390	
2019	1278							0119	343,784.81	11/12/2018	18002605	ADELANTO MATERIALES
2019	1546							0119	14,324.37	11/12/2018	09031430	
2019	1546	G	CSC	20534477911	SERVICIOS, TRANSPORTES Y VENTAS MARTIN EIRL		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0119	137,950.47	21/12/2018	18002955	VALORIZACION N°01
2019	1554							0119	7,260.55	20/12/2018	09031549	
2019	1554							0119	36,302.76	20/12/2018	09031550	RETENCION
								0119	140,723.95	31/12/2018	18002994	VALORIZACION N°02
								0119	9,593.80	31/12/2018	09031606	
								0119	89,527.30	31/12/2018	09031605	RETENCION
									958,523.01			

Que, respecto al proceso de selección A.S. N°012-2018/CS-MDPN-1 meta 008-2019 ejecutado por el contratista CONSORCIO CELESTIAL integrado por la Empresa SERVICIOS, TRANSPORTES Y VENTAS MARTIN E.I.R.L. y la Empresa CONSTRUCTORA GC S.A.C., el monto aprobado fue:

MONTO CONTRATADO S/., 790,545.91
 (-) Menores metrados 356,622.87
MONTO DE EJECUCION 1,433,923.04

Valorizaciones pagadas 671,703.78
 Adelanto directo y de materiales 537,164.18
TOTAL PAGADO 1,208,797.96

Monto retenido a favor del contratista

S/. 36,302.76
 S/. 89,527.30
 S/. 53,224.53
S/.179,054.59 MONTO A DEVOLVER

Monto retenido a favor del supervisor

S/. 1,650.00
 S/. 1,650.00
S/. 3,300.00 MONTO POR DEVOLVER

Que, vistos los informes técnico financiero de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, se aprecia que la liquidación final nos arroja un **MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE S/. 1 578,123.27 Soles.**



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chíncha - Ica

Existiendo saldo por cancelar por Ejecución y Supervisión de Obra: (Primera Etapa)

1. Saldo a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO CELESTIAL** integrado por las Empresas **SERVICIOS, TRANSPORTES Y VENTAS MARTHIN E.I.R.L.** y **Constructora GC S.A.C.**, por la suma de: **S/. 225,125.08 (Doscientos veinticinco mil ciento veinticinco con 07/100 soles)**, de lo cual se desprende lo siguiente:
 - Monto retenido de garantía de fiel cumplimiento: **S/. 179,054.59** mediante comprobantes de pago (C/P 5569 y 5658 - 2018 y C/P 1415 - 2019).
 - Monto por facturar por concepto de reajustes de precios: **S/. 27,311.34**
 - Monto a facturar por concepto de saldo de valorizaciones: **S/. 18,759.15**Saldo total a favor de la Empresa Contratista **S/. 225,125.08 (Doscientos veinticinco mil ciento veinticinco con 08/100 soles)**.
2. Saldo a favor de la Consultoría de Supervisión de la Obra: **Ing. CARLOS ESTUARDO ESPINOZA LOZA**, por la suma total de **S/. 3,300.00 (Tres mil trescientos con 00/100 soles)**, por concepto de la devolución de la retención tal como indica los C/P 1374 y 1376 - 2019.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de municipalidades, disposiciones conexas y en mérito a los documentos de gestión vigentes de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera, presentado por la Empresa Contratista **CONSORCIO CELESTIAL** integrado por las Empresas **SERVICIOS, TRANSPORTES Y VENTAS MARTHIN E.I.R.L.** y **Constructora GC S.A.C.**, según contrato de Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.II.II. MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA- ICA" PRIMERA ETAPA (META REDES SECUNDARIAS), con el monto total de inversión ascendente a **S/. 1, 578,123.27 Soles (Un Millón Quinientos Setenta y ocho mil ciento veintitrés con 27/100 soles)**, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo, sustentados en los documentos que forman parte del presente en anexos de tres (03) archivadores y normas vigentes sobre la materia.

Artículo Segundo.- APROBAR y DISPONER, el saldo a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO CELESTIAL** integrado por las Empresas **SERVICIOS, TRANSPORTES Y VENTAS MARTHIN E.I.R.L.** y **Constructora GC S.A.C.**, por la suma total de **S/. 225,125.08 (Doscientos veinticinco mil ciento veinticinco con 08/100 soles)**, por concepto Ejecución y Supervisión de Obra (Primera Etapa), de lo cual se desprende lo siguiente:

- Monto retenido de garantía de fiel cumplimiento: **S/. 179,054.59**
- Monto por facturar por concepto de reajustes de precios: **S/. 27,311.34**
- Monto a facturar por concepto de saldo de valorizaciones: **S/. 18,759.15**

Artículo Tercero.- APROBAR y DISPONER, el saldo a favor de la Consultoría de Supervisión de la Obra: **Ing. CARLOS ESTUARDO ESPINOZA LOZA**, por la suma total de **S/. 3,300.00 (Tres mil trescientos con 00/100 soles)**, por concepto de la devolución de fondo de garantía tal como indica los C/P 1374 y 1376 - 2019.

Artículo Cuarto.- DISPONER y ENCARGAR a la unidad de Contabilidad su registro contable y a la Unidad de Tesorería proceder con el trámite correspondiente.

Artículo Quinto.- NOTIFICAR la presente resolución a la de la Empresa Contratista **CONSORCIO CELESTIAL** integrado por las Empresas **SERVICIOS, TRANSPORTES Y VENTAS MARTHIN E.I.R.L.** y **Constructora GC S.A.C.**, a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Contabilidad, Tesorería y Logística de la Entidad Municipal para los fines correspondientes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUEBLO NUEVO
PROVINCIA DE CHINCHA
Martin J. Anibal
GERENTE MUNICIPAL