



# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

## RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°440-2022/MDPN

Pueblo Nuevo, 07 de Diciembre del 2022

### EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO- CHINCHA

#### VISTO:

- i) El Informe N°521-2022/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN de fecha 01 de Diciembre del 2022,
- ii) El Informe N°1438-2022/JHSR/SGIDT-MDPN de fecha 02 de Diciembre del 2022,
- iii) El Informe N°121-2022-UC/MDPN de fecha 07 de Diciembre del 2022,

#### CONSIDERANDO:

Que, el Art.194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N°27680-Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo II de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno local, son entes que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia".

Que, mediante Informe N°1438-2022/JHSR/SGIDT-MDPN emitido por el Encargado de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Entidad Municipal, y a través del INFORME N°521-2022/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN, de fecha 02/12/2022, emitido por la Unidad de Obras Publicas y Proyectos, manifiesta que, habiendo recibido la liquidación de la Obra "Mejoramiento del Servicio del Iluminación de la Av. 13 de Octubre del Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, Departamento Ica" mediante CARTA N° 010-2022-FRMP-MDPN con expediente N° 6455 - 2022 recepcionado con fecha 22/11/2022 de la Supervisión **ING. FREDY RICHARD MENDOZA PACHAS**, elaborado por el **CONSORCIO PUEBLO NUEVO**.

Que, mediante Informe N° 145 - 2022/JHSR/SGIDT-MDPN de fecha 25 de mayo del 2022, emitido por el Encargado de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial solicita Aprobar el Expediente Técnico del Proyecto "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION DE LA AV. 13 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO ICA**", mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0192 - 2022/MDPN** de fecha 27 de mayo del 2022, siendo el presupuesto según detalle:

Desagregado:	
Ejecución de Obra	S/ 1 092,783.97
Expediente Técnico	S/ 29,688.47
Supervisión de Obra	S/ 34,000.00
<b>Costo total del proyecto</b>	<b>S/ 1 156,472.44</b>

A continuación se detalla los pagos afectados al proyecto, correspondiente a Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Supervisión de Obra, teniendo en consideración al INFORME N° 0472-2022- TES/MDPN de fecha 01/12/2022 de la Unidad de Tesorería.

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

## CHINCHA - ICA

### MONTO CONTRATADO:

a) Monto total Por elaboracion de Expediente Tecnico(Elaboracion y Actualizacion) S/., 29,688.47

#### ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO AÑO 2020

Proyectista: ING. BENDEZU FLORES LUIS HUMBERTO

Monto aprobado	OS 002545	S/ 20,694.25	S/ 20,694.25
Monto cancelado	C/P 5045	S/ 19,038.71	S/ 19,038.71
Retencion de 4ta categoria	C/P 5046	S/ 1,655.54	S/ 1,655.54
<b>Monto por cancelar</b>			<b>S/ 0.00</b>

#### ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO AÑO 2022

Proyectista: ING. NESTARES MUÑOCH CARLOS

Monto aprobado		S/ 8,994.22	S/ 8,994.22
Monto cancelado	C/P 2855	S/ 8,274.68	S/ 8,274.68
Retencion de 4ta categoria	C/P 2856	S/ 719.54	S/ 719.54
<b>Monto por cancelar</b>			<b>S/ 0.00</b>

### b) Por Ejecución de Obra

Contratista: CONSORCIO PUEBLO NUEVO(integrado por ELECTROGAS CONSTRUCCIONES SAC y QUINTANILLA QUISPE CARLOS DELFIN)

Monto Aprobado

<b>MONTO CONTRATADO</b>	01/08/2022	S/ 1,092,783.97
<b>MONTO CANCELADO POR VALORIZACIONES A CUENTA</b>		S/ 983,505.57
<b>Monto a facturar por reajustes de precios(a favor del contratista)</b>		<b>S/ 49,445.39</b>
<b>Monto a devolver proveniente de la garantia de fiel cumplimiento</b>		<b>S/ 109,278.40</b>
<b>MONTO TOTAL DE EJECUCION</b>		<b>S/ 1,142,229.36</b>

#### DETALLE:

MONTO CONTRATADO					S/.	1,092,783.97	
<b>MONTO TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA POR VALORIZACION A CUENTA</b>					S/.	983,505.57	
VAL N° 01	73,058.00		C/P 4705	19/09/2022	67,951.00	S/.	73,058.00
		Detraccion	C/P 4706	19/09/2022	5,107.00		
VAL N° 02	68,741.72		C/P 5257	11/10/2022	63,806.72	S/.	68,741.72
		Detraccion	C/P 5258	11/10/2022	4,935.00		
VAL N° 03	841,705.85		C/P 6007	09/11/2022	300,000.00	S/.	841,705.85
			C/P 6008	09/11/2022	300,000.00		
			C/P 6009	09/11/2022	208,037.85		
		Detraccion	C/P 6010	09/11/2022	33,668.00		
<b>Monto a facturar por concepto de reajustes de precios (a favor del Contratista)</b>					S/.	49,445.39	
<b>MONTO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>					S/.	109,278.40	
RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO	La Clausula septima del Contrato de Obra, señala que el fiel cumplimiento se dar mediante retencion del 10% y revisada la documentacion que forma parte de la liquidacion; se determina que la Entidad efectua la retencion del fondo de garantia, solicitada en la valorizacion N° 01 y 02						
	Retencion de fiel cumplimiento efectuado en	C/P 4707	19/09/2022	54,639.20	S/.	54,639.20	
	Retencion de fiel cumplimiento efectuado en	C/P 5258	11/10/2022	54,639.20	S/.	54,639.20	
<b>MONTO TOTAL DE EJECUCION</b>					S/.	1,142,229.36	

### c) Por Supervisión de Obra

ING. MENDOZA PACHAS FREDY RICHARD

Monto Aprobado

Contrato	27/07/2022	S/.	34,000.00
Monto Cancelado por valorizaciones a cuenta		S/.	30,600.00
Monto retenido por fiel cumplimiento de garantia		S/.	3,400.00
<b>MONTO TOTAL DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE OBRA</b>		S/.	<b>34,000.00</b>

MONTO CONTRATADO					S/.	34,000.00	
<b>MONTO TOTAL CANCELADO POR VALORIZACION</b>					S/.	30,600.00	
VAL N° 01	2,274.60	Retencion de 4ta categoria	C/P 5143	05/10/2022	1,956.63	S/.	2,274.60
			C/P 5144	05/10/2022	317.97		
VAL N° 02	2,138.60	Retencion de 4ta categoria	C/P 6098	15/11/2022	1,831.51	S/.	2,138.60
			C/P 6099	15/11/2022	307.09		
VAL N° 03	26,186.80	Retencion de 4ta categoria	C/P 6094	15/11/2022	24,091.86	S/.	26,186.80
			C/P 6095	15/11/2022	2,094.94		
<b>MONTO RETENIDO POR FIEL CUMPLIMIENTO DE GARANTIA</b>					S/.	3,400.00	
efectuado por la Entidad	1,700.00	C/P 5145	05/10/2022	1,700.00		1,700.00	
efectuado por la Entidad	1,700.00	C/P 6100	15/11/2022	1,700.00		1,700.00	
<b>MONTO TOTAL DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE OBRA</b>					S/.	34,000.00	

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe







000239

# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

## CHINCHA - ICA

Que, por lo que considerando lo antes mencionado la liquidación final nos arroja un **MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE S/ 1 205,917.83 Soles.**

Que, mediante INFORME N°0121-2022-UC/MDPN de fecha 07 de Diciembre del 2022, la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, manifiesta que, por concepto de consultoría por elaboración de Expediente técnico se ha verificado según registro SIAF, encontrándose registros de pago en el ejercicio presupuestal del año 2020 a nombre del Ing. BENDEZU FLORES LUIS HUMBERTO, y por concepto de actualización de Expediente técnico en el ejercicio presupuestal 2022 a nombre del Ing. NESTARES MUÑICO CARLOS, como sigue:

AÑO	EXP SIAF	F.F	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI
2020	0000003561	CSC	10215440911	BENDEZU FLORES LUIS HUMBERTO	5045-2020	26/11/2022	0091	19,038.71	20003205
2020	0000003561	CSC	10215440911	BENDEZU FLORES LUIS HUMBERTO	5046-2020	26/11/2022	0091	1,655.54	20003206
									Renta de cuarta categoría
									20,694.25

AÑO	EXP SIAF	F.F	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI
2022	0000002528	CSC	10418909671	NESTARES MUÑICO CARLOS	2855-2022	22/06/2022	0081	8,274.68	22002402
2022	0000002528	CSC	10418909671	NESTARES MUÑICO CARLOS	2856-2022	22/06/2022	0081	719.54	22002403
									Renta de cuarta categoría
									8,994.22

Que, respecto a la Ejecución de la Obra según contrato N°051-2022-MDPN el monto asciende a S/. 1,092,783.97 (Un millón noventa y dos mil setecientos ochenta y tres con 97/100 soles).

Que, de lo revisado en el SIAF del ejercicio presupuestal 2022 se ha podido evidenciar que se ha efectuado pago de valorizaciones por el monto de S/. 983,505.57 (Novecientos ochenta y tres mil quinientos cinco con 57/100 soles) y la retención de la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/. 109,278.40 (Ciento nueve mil doscientos setenta y ocho con 40/100 soles) de acuerdo a contrato, detallado en el siguiente cuadro:

AÑO	EXP SIAF	F.F	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI
2022	0000004071	CSC	20608550675	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	4705-2022	19/09/2022	0081	67,951.00	22003662
2022	0000004071	CSC	20608550675	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	4706-2022	19/09/2022	0081	5,107.00	22003663
2022	0000004071	CSC	20608550675	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	4707-2022	19/09/2022	0081	54,639.20	14803806
2022	0000004389	CSC	20608550675	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	5257-2022	11/10/2022	0081	63,806.72	22003978
2022	0000004389	CSC	20608550675	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	5258-2022	11/10/2022	0081	4,935.00	22003979
2022	0000004389	CSC	20608550675	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	5258-2022	11/10/2022	0081	54,639.20	14803840
2022	0000004930	CSC	20608550675	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	6007-2022	09/11/2022	0081	300,000.00	22004420
2022	0000004930	CSC	20608550675	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	6008-2022	09/11/2022	0081	300,000.00	22004421
2022	0000004930	CSC	20608550675	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	6009-2022	09/11/2022	0081	208,037.85	22004422
2022	0000004930	CSC	20608550675	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	6010-2022	09/11/2022	0081	33,668.00	22004423
									DETRACCIÓN
									1,092,783.97

Que, asimismo el Informe N°0521-2022/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN de fecha 01/12/2022 de la Unidad de Obras Públicas y Proyectos, indica que existe monto por facturar por concepto de reajuste de precios a favor del contratista por el importe de S/. 49,445.39 (Cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 39/100 soles).

Que, por concepto de supervisión de Obra fue pagado al Ing. MENDOZA PACHAS FREDY RICHARD según contrato N°049-2022-MDPN que ascienden al monto total de S/. 34,000.00 (Treinta y cuatro mil con 00/100 soles) como sigue:

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

Que, según los registros SIAF del ejercicio presupuestal 2022, se ha verificado valorizaciones pagadas por el monto de S/. 30,600.00 y la retención del 10% de la garantía de fiel cumplimiento por el monto de 3,400.00 el mismo que fue retenido por tesorería y se deberá devolver al supervisor una vez liquidada la obra a conformidad, como se detalla en el cuadro siguiente:

AÑO	EXPEDIENTE	F.F	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI
2022	0000004327	CSC	10436319687	MENDOZA PACHAS FREDY RICHARD	5143-2022	05/10/2022	0081	1,956.63	22003937
2022	0000004327	CSC	10436319687	MENDOZA PACHAS FREDY RICHARD	5144-2022	05/10/2022	0081	317.97	22003938
2022	0000004327	CSC	10436319687	MENDOZA PACHAS FREDY RICHARD	5145-2022	05/10/2022	0081	1,700.00	14803835
2022	0000004945	CSC	10436319687	MENDOZA PACHAS FREDY RICHARD	6098-2022	15/11/2022	0081	1,831.51	22004468
2022	0000004945	CSC	10436319687	MENDOZA PACHAS FREDY RICHARD	6099-2022	15/11/2022	0081	307.09	22004470
2022	0000004945	CSC	10436319687	MENDOZA PACHAS FREDY RICHARD	6100-2022	15/11/2022	0081	1,700.00	14803907
2022	0000004946	CSC	10436319687	MENDOZA PACHAS FREDY RICHARD	6094-2022	15/11/2022	0081	24,091.86	22004464
2022	0000004946	CSC	10436319687	MENDOZA PACHAS FREDY RICHARD	6095-2022	15/11/2022	0081	2,094.94	22004465
								<b>34,000.00</b>	

Que, la Unidad de Contabilidad, concluye que en la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Iluminación de la Av. 13 de Octubre del Distrito de Pueblo Nuevo - Provincia de Chíncha - Departamento de Ica” – Código de Inversión 2497882, verificado en los registros administrativos corresponden a;

**EL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ES: S/. 1,205,917.83**

**Por Expediente Técnico: S/. 29,688.47**

Ing. BENDEZU FLORES LUIS HUMBERTO S/. 20,694.25

Ing. NESTARES MUÑOIC CARLOS S/. 8,994.22

**\* Por Supervisión de Obra: S/. 34,000.00**

Ing. MENDOZA PACHAS FREDY RICHARD S/. 30,600.00

Retención de la garantía de fiel cumplimiento S/. 3,400.00

**Al Contratista: CONSORCIO PUEBLO NUEVO (integrado por ELECTROGAS CONSTRUCCIONES SAC y QUINTANILLA QUISPE CARLOS DELFIN)**

Valorizaciones pagadas S/. 983,505.57

Retención de garantía de fiel cumplimiento S/. 109,278.40

Reajuste de precios a favor del contratista, según Inf. N°0521-2022/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN. S/. 49,445.39

**TOTAL EJECUCION S/. 1,142,229.36**

Que, vistos los informes técnico financiero previos: INFORME N°1438-2022/JHSR/SGIDT-MDPN de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, el INFORME N°121-2022-UC/MDPN de la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, se declara PROCEDENTE la Liquidación Técnica Financiera de la Ejecución de la obra: Proyecto obra “Mejoramiento del Servicio de Iluminación de la Av. 13 de Octubre del Distrito de Pueblo Nuevo - Provincia de Chíncha - Departamento de Ica” – Código de Inversión 2497882, en concordancia al Artículo N° 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no existen observaciones.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 163-2022/MDPN de fecha 21 de Junio de 2022, se establece en el **Artículo Primero.-AMPLIAR LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS y RESOLUTIVAS**, otorgadas mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

040-2021/MDPN, de fecha 04 de febrero de 2021, al Abog. EDILBERTO CASTRO ROBLES - GERENTE MUNICIPAL de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA, designado con Resolución de Alcaldía N° 0559/2019/MDPN, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 20, del artículo 20 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de municipalidades, disposiciones conexas y en mérito a los documentos de gestión vigentes de la Municipalidad Distrital de Pueblo;

## SE RESUELVE:

**Artículo Primero.- APROBAR**, la Liquidación Técnica Financiera, presentado por la Empresa Contratista **CONSORCIO PUEBLO NUEVO** (integrado por ELECTROGAS CONSTRUCCIONES SAC y QUINTANILLA QUISPE CARLOS DELFIN), según CONTRATO N°051-2022-MDPN de fecha 01/08/2022, por la Ejecución de la obra: **“Mejoramiento del Servicio de Iluminación de la Av. 13 de Octubre del Distrito de Pueblo Nuevo - Provincia de Chíncha - Departamento de Ica” – Código de Inversión 2497882**, A.S.N°012-2022-MDPN/CS (Primera Convocatoria), Meta N°091-2020 y 0081-2022, con el monto total de inversión **S/1'205,917.83 (Un Millón Doscientos Cinco Mil Novecientos Diecisiete con 83/100 soles)**; en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo, sustentados en los documentos que forman parte del presente en anexos de dos (02) archivadores y normas vigentes sobre la materia.

**Artículo Segundo.- APROBAR y DISPONER**, saldo a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO PUEBLO NUEVO** (integrado por ELECTROGAS CONSTRUCCIONES SAC y QUINTANILLA QUISPE CARLOS DELFIN), por la suma total de **S/ 158,723.79 (Ciento cincuenta y ocho mil setecientos veinte y tres con 79/100 soles)**, de lo cual se desprende lo siguiente:

- Monto por devolución proveniente de la garantía de fiel cumplimiento del monto contractual: **S/ 109,278.40** de acuerdo a los comprobantes de pago C/P 4707 y 5258 - 2022
- Monto a facturar por concepto de Reajustes de precios por importe de **S/ 49,445.39** incluidos IGV.

**Artículo Tercero.- APROBAR y DISPONER**, el saldo a favor de la Consultoría de supervisión de la obra **Ing. FREDY RICHARD MENDOZA PACHAS**, por la suma total de **S/ 3,400.00 (Tres Mil cuatrocientos con 00/100 soles)**, por concepto de la devolución de la retención tal como indica los comprobante de pago C/P 5145 y 6100 – 2022.

**Artículo Cuarto.- NOTIFICAR**, la presente resolución a la Empresa Contratista **CONSORCIO PUEBLO NUEVO** (integrado por ELECTROGAS CONSTRUCCIONES SAC y QUINTANILLA QUISPE CARLOS DELFIN), a la supervisión de la obra **Ing. FREDY RICHARD MENDOZA PACHAS**, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería y la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Entidad Municipal para los fines correspondientes.

**Artículo Quinto.- DISPONER**, a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, realice la verificación posterior de la citada liquidación de obra.

**Artículo Sexto.- DISPONER y ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la Unidad de Logística y Control Patrimonial, la Unidad de Contabilidad y a la Unidad de Tesorería proceder con el trámite correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Abg. Edilberto Castro Robles  
GERENCIA MUNICIPAL  
RES 038-2021 MDPN

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe