

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

1 Sector 11. ICA
2 Pliego 02. CHINCHA
3 Unidad Ejecutora 07. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
4 Fecha Corte 31/12/2021

| N° | Codigo Infobras | Codigo Unico de inversiones | Descripción de obra | Modalidad de ejecución | Estado de Ejecución | Fecha de inicio de ejecución | Ultimo periodo de avance | Monto de Ejecución Según Exp Tecnico | Montos adicionales al Exp Tecnico | Monto de supervisión | % Avance Físico Programado | % Avance Físico Real | Avance Valorizado Programado | Avance Valorizado Real | Estado de Registro | Montos adicionales al Exp Tecnico (aprobados Gestion) |
|----|-----------------|-----------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| A | B | | | C | D | E | F | G | H | I | | | | | | |
| 1 | 110866 | 2435517 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA UPIS SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHINCHA-DEPARTAMENTO DE ICA-PRIMERA ETAPA | Contrata | Ejecución | 02/12/2020 | 14/02/2021 | S/ 898,409.37 | S/ 14,029.09 | S/ 33,000.00 | 86.46% | 99.16% | S/ 761,255.75 | S/ 873,042.28 | Completo | S/ 14,029.09 |
| 2 | 129242 | 2483054 | MEJORAMIENTO DEL DEPÓSITO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Finalizada | 15/10/2020 | 12/01/2021 | S/ 866,755.01 | S/ 0.00 | S/ 34,000.00 | 100.00% | 100.00% | S/ 849,419.91 | S/ 849,419.91 | Completo | S/ 0.00 |
| 3 | 121210 | 2450851 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR ANDRES BELAUDE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Finalizada | 22/10/2020 | 30/04/2021 | S/ 3,240,343.06 | S/ 418,183.71 | S/ 99,973.00 | 100.00% | 90.00% | S/ 3,175,536.23 | S/ 2,857,854.28 | Completo | S/ 418,183.71 |
| 4 | 133641 | 2493436 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL JR. SUCRE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Finalizada | 08/01/2021 | 04/02/2021 | S/ 256,192.41 | S/ 0.00 | S/ 20,490.00 | 100.00% | 93.23% | S/ 230,573.17 | S/ 214,953.96 | Completo | S/ 0.00 |
| 5 | 133643 | 2472966 | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y ESCALERA DE ACCESO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN EL (LA) IE DOS DE MAYO - PUEBLO NUEVO AV. DOS DE MAYO N° 194 DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA | Contrata | Finalizada | 29/01/2021 | 19/04/2021 | S/ 370,026.54 | S/ 0.00 | S/ 15,842.59 | 100.00% | 100.00% | S/ 333,023.90 | S/ 333,023.90 | Completo | S/ 0.00 |
| 6 | 133645 | 2478160 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA, ESCALERA DE ACCESO Y CERCO Y/O PORTADA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN EL(LA) IE JOSE YATACO PACHAS - PUEBLO NUEVO AV.13 DE OCTUBRE N° 215 DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA | Contrata | Finalizada | 13/01/2021 | 29/04/2021 | S/ 435,464.39 | S/ 4,810.23 | S/ 18,000.00 | 100.00% | 100.00% | S/ 426,755.11 | S/ 426,755.11 | Completo | S/ 4,810.23 |
| 7 | 137570 | 2497893 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LA AV. VÍCTOR ANDRÉS BELUNDE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Finalizada | 20/02/2021 | 20/05/2021 | S/ 924,799.80 | S/ 0.00 | S/ 31,700.00 | 100.00% | 100.00% | S/ 832,319.82 | S/ 832,319.82 | Completo | S/ 0.00 |
| 8 | 120856 | 2469066 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Finalizada | 24/09/2020 | 07/12/2020 | S/ 454,368.18 | S/ 15,128.78 | S/ 28,500.00 | 100.00% | 94.51% | S/ 445,280.82 | S/ 420,824.71 | Completo | S/ 15,128.78 |
| 9 | 93288 | 2390901 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA AVENIDA UNIÓN DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHINCHA- DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Ejecución | 07/05/2021 | | S/ 1,362,762.11 | S/ 1,028,293.22 | S/ 667,172.00 | 49.52% | 40.42% | S/ 6,616,763.40 | S/ 5,400,867.20 | Completo | S/ 1,028,293.22 |
| 10 | 144661 | 2500978 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. LOS MARTIRES DESDE AV. DOS DE MAYO HASTA LA AV. SUCRE DEL A.H. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA-PRIMERA ETAPA | Contrata | Finalizada | 21/07/2021 | 18/09/2021 | S/ 898,190.91 | S/ 88,864.02 | S/ 34,000.00 | 100.00% | 98.93% | S/ 808,371.83 | S/ 799,748.97 | Completo | S/ 88,864.02 |
| 11 | 148963 | 2523477 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA AV. UNION DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Ejecución | 11/11/2021 | 10/03/2022 | S/ 1,739,793.17 | S/ 0.00 | S/ 35,200.00 | 15.84% | 15.84% | S/ 275,571.47 | S/ 275,571.47 | Completo | S/ 0.00 |
| 12 | 149896 | 2506444 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AV. OSCAR R. BENAVIDES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Ejecución | 22/11/2021 | 25/01/2022 | S/ 874,637.39 | S/ 0.00 | S/ 35,000.00 | 60.76% | 70.87% | S/ 520,994.01 | S/ 607,459.55 | Completo | S/ 0.00 |
| 13 | 148965 | 2493327 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Ejecución | 27/10/2021 | 27/01/2022 | S/ 720,988.39 | S/ 0.00 | S/ 34,000.00 | 46.99% | 41.74% | S/ 338,790.76 | S/ 300,916.16 | Completo | S/ 0.00 |
| 14 | 152219 | 2499387 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Ejecución | 15/12/2021 | | S/ 1,636,866.87 | S/ 0.00 | S/ 34,200.00 | 6.99% | 7.52% | S/ 114,342.46 | S/ 123,129.53 | Completo | S/ 0.00 |
| 15 | 138919 | 2433477 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EN EL AA.HH JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Finalizada | 10/03/2021 | 17/08/2021 | S/ 1,416,250.99 | S/ 0.00 | S/ 35,000.00 | 100.00% | 100.00% | S/ 1,416,000.00 | S/ 1,416,000.00 | Completo | S/ 0.00 |
| 16 | 151308 | 2508183 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN EL PARQUE DE LA REVOLUCION DEL A.H. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Sin Ejecución | 12/01/2022 | | S/ 1,993,982.74 | S/ 0.00 | S/ 35,000.00 | 0.00% | 0.00% | S/ 0.00 | S/ 0.00 | Sin ejecución | S/ 0.00 |
| 17 | 84778 | 2297267 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR ARICA DEL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA | Contrata | Finalizada | 04/05/2019 | 30/10/2019 | S/ 3,152,210.03 | S/ 0.00 | S/ 116,146.29 | 0.00% | 0.00% | S/ 0.00 | S/ 0.00 | Completo | S/ 0.00 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Berta Peña Ormeño
Berta Peña Ormeño

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Jimmy Helmer Saravia Reyes
Ing. Jimmy Helmer Saravia Reyes
D. C. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Abg. Edilberto Castro Robles
Abg. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------|--|----------|------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|---------|---------|----------|---------------|
| 18 | 127866 | 2321871 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU DEL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA-TERCERA ETAPA | Contrata | Finalizada | 21/11/2018 | 25/03/2019 | S/.896,162.34 | -S/.3,064.90 | S/.35,000.00 | 0.00% | 0.00% | S/.0.00 | S/.0.00 | Completo | -S/.3,064.90 |
| 19 | 106714 | 2400973 | CREACION DE PISTAS VEREDAS Y SARDINLES EN LA Z.C.,J,H,G Y D DE LA URBANIZACION OSCAR BENAVIDES CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - REGION ICA | Contrata | Finalizada | 02/12/2019 | 29/09/2020 | S/.897,033.23 | S/.118,835.60 | S/.33,000.00 | 0.00% | 0.00% | S/.0.00 | S/.0.00 | Completo | S/.118,835.60 |
| 20 | 126340 | 2403346 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AA.HH MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - REGION ICA-SEGUNDA ETAPA | Contrata | Finalizada | 22/11/2019 | 07/12/2020 | S/.467,967.15 | -S/.44,061.35 | S/.13,816.41 | 0.00% | 0.00% | S/.0.00 | S/.0.00 | Completo | -S/.44,061.35 |

Leyenda

- A) Código autogenerado por la Contraloría para la identificación única de la obra
- B) Código del proyecto según Banco de Inversiones
- C) Tipo de ejecución contractual
- D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente (monto de obra)
- H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de contrato de supervisión

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Bertha Peña Ormeño
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Jimmy Helmer Saravia Reyes
Ing. Jimmy Helmer Saravia Reyes
D. S. G. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Edilberto Castro Robles
Abg. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL
RES 038-2021 #DDPN