



# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

## Chincha - Ica

### RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0799-2019/MDPN

Pueblo Nuevo, 18 de Octubre del 2019

#### EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA

##### VISTOS;

- i) EL Expediente Administrativo N°7161-2019, de fecha 18 de Octubre del 2019
- ii) El Informe N°2249-2019/JHSR/SGIDU-MDPN, de fecha 18 de Octubre del 2019.

##### CONSIDERANDO;

Que las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, representan el vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, de conformidad del artículo del título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades –Ley N° 27972

Que, el Art.194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N°27680-Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo II de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, señala que “Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno local, son entes que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”.

Que, con fecha 19/08/2019 se suscribe el CONTRATO N°46-2019-MDPN, del servicio: “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE 28 DE JULIO DEL AA.HH. 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA”, con la empresa “CONSTRUCTORA E&F SRL”.

Que, con fecha 19/08/2019 se suscribe la entrega de terreno y con fecha 04/06/2019 se suscribe el Acta de inicio de Ejecución de Servicio teniendo como plazo de ejecución del servicio de 45 días calendarios.

Que, mediante Expediente Administrativo N° 7161-2019 de fecha con 18/10/2019 la empresa contratista “CONSTRUCTORA E&F SRL”, solicita la ampliación de plazo para hacer gestiones en ELECTRODUNAS y pedir el SUMINISTRO ELECTRICO MONOFASICO Y SU INSTALACION.

Que, mediante Informe N°2449-2019/JHSR/SGIDU-MDPN de fecha 18/10/2019 la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Entidad Municipal, señala que visto el Informe N°285-2019/JDRT/DOP/SGIDU-MDPN de la División de Obras Publicas donde remite opinión favorable sobre la solicitud de ampliación de plazo, por no contar aún con la puesta en servicio del medidor por parte de la empresa ELECTRODUNAS SAA, el cual está en proceso tramite. En este sentido esta Sub Gerencia declara PROCEDENTE la ampliación de plazo solicitada por el contratista, por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, disposiciones conexas y en mérito a los documentos de gestión vigentes de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo-Chincha.





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

## Chíncha - Ica

### SE RESUELVE:

**Artículo Primero.- APROBAR** la **AMPLIACION DE PLAZO** del servicio: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE 28 DE JULIO DEL AA.HH. 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA", solicitado por la empresa contratista "CONSTRUCTORA E&F SRL", en concordancia con lo indicado en el Artículo N°158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista y en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo y normas vigentes sobre la materia.

**Artículo Segundo.- OTORGAR**, a la empresa contratista "CONSTRUCTORA E&F SRL", un plazo máximo de 21 días calendarios para culminar con el servicio: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE 28 DE JULIO DEL AA.HH. 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA", siendo la fecha de culminación del servicio el día 09 de Noviembre del 2019.

**Artículo Tercero.- NOTIFICAR**, la presente Resolución Sub Gerencia de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Entidad Municipal para los fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y archívese.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
*Edilberto Castro Robles*  
Abog. Edilberto Castro Robles  
GERENCIA MUNICIPAL  
RES 0559/2019/MDPN